

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
การแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

การก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๕๐ ปี ชั้น ๒ ถึงชั้น ๕  
สร้างที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ.....๑.....ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน กั้นพื้นที่ ชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ติดตั้งป้ายโครงการ ชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ทูบหรือส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง ชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๑๕.....วัน

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ.....๕.....ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งแผนงานหลัก แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งเอกสารวิศวกรรมโยธาควบคุมงานก่อสร้าง (น๔) แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งวัสดุอนุมัติ ห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Shop Dwg. ห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งวัสดุคืนจากการรื้อถอนแก้มมหาวิทยาลัยของห้องน้ำชั้น ๔-๕ พร้อมเอกสารรับรองแล้วเสร็จ ๑๐๐% ทูบหรือห้องน้ำชั้น ๔-๕ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐% ทำ RC.CURB พร้อมกันซึมห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ปรับตำแหน่งท่อ (เดินท่อน้ำดี น้ำเสีย) และระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานหล่อ RC.COUNTER ห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๘๐% งานก่อผนัง ห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานติดตั้งวงกบประตูไม้ห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๔๕.....วัน

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ.....๒๐.....ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งอนุมัติวัสดุ ห้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง SHOP DWG. ห้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๐% งานกระเบื้องห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๐% งานฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๐% งานโคมไฟ SWITCH & PLUG ห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๐% งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๐% งานไฟฟ้าห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานผนังสำเร็จรูปห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทาสีห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๐% งานประตูหน้าต่างห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๐% งานหินเทียมห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน.....๗๕.....วัน

งวดที่ ๔ ชำระร้อยละ.....๒๔.....ของราคาที่ตั้งลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานหินเทียมห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานกระเบื้องห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานติดตั้งตะแกรงกันหนูห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทาสีห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบไฟฟ้าห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานประตูหน้าต่างห้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% งานโคมไฟ SWITCH & PLUG พัดลมระบายอากาศ ห้องน้ำชั้น ๔-๕

แล้วเสร็จ ๙๙% ทดสอบระบบร้วซึม ๗๒ ซม. ท้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% ติดตั้งป้ายโครงการชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานทุบรื้อ (ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง) ท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่งมอบวัสดุจากการทุบ ท้องน้ำชั้น ๒-๓ คั้นแถมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสารรับรองการคั้น แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานส่งวัสดุอนุมัติท้องน้ำ ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งาน RC.CURB และระบบกันซึมท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานก่อผนัง ท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานปรับตำแหน่งท่อ (เดินท่อน้ำดี น้ำเสีย) และระบบสุขาภิบาลท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานหล่อ RC.COUNTER ท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๘๐% งานติดตั้งวงกบประตูไม้ท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ส่ง Asbuild Dwg. ของงานท้องน้ำชั้น ๔-๕ แล้วเสร็จ ๙๙% ให้แล้วเสร็จภายใน...๑๐๕.....วัน

งวดที่ ๕ ชำระร้อยละ.....๒๔.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานปูกระเบื้องท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานสุขภัณฑ์ท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานฝ้าเพดานท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานหินเทียมท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานกระจกเงาท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานติดตั้งตะแกรงกันหนูท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานผนังสำเร็จรูปท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทาสีท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานระบบ ไฟฟ้าท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานประตูหน้าต่างท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานโคมไฟ SWITCH & PLUG พัฒลมระบายอากาศท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% งานทดสอบระบบร้วซึม ๗๒ ซม. ชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% ส่ง Asbuild Dwg. ท้องน้ำชั้น ๒-๓ แล้วเสร็จ ๙๙% ให้แล้วเสร็จภายใน..... ๑๓๕.....วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) ชำระร้อยละ.....๒๖.....ของราคาที่ตกลงทั้งสิ้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานทดสอบระบบรวมท้องน้ำชั้น ๒-๕ พร้อมเอกสารวิศวกรรับรอง อย่างน้อย ๗๒ ซม.แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานปูกระเบื้องท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานสุขภัณฑ์ท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานฝ้าเพดานท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานหินเทียมท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานติดตั้งตะแกรงกันหนูท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานกระจกเงา ท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานทาสีท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานระบบไฟฟ้าท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานประตูหน้าต่างท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานโคมไฟ SWITCH & PLUG และพัฒลมระบายอากาศ ท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานผนังสำเร็จรูปท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งาน COUNTER ท้องน้ำชั้น ๒-๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐% งานปรับปรุงท้องน้ำทั้งหมดทุกชั้นแล้วเสร็จทุกงาน ๑๐๐% พร้อมส่งแบบ ก่อสร้างจริง (ASBUILD DWG.) ท้องน้ำชั้น ๒-๕ พร้อม CD AutoCAD File จำนวน ๓ ชุด ได้มาตราส่วน ทำ ความสะอาดพื้นที่พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด แล้วเสร็จ ๑๐๐% เสร็จตามแบบรูปและรายการก่อสร้างให้แล้ว ๑๐๐% เสร็จภายใน.....๑๖๐.....วัน (ตลอดสัญญาการก่อสร้างไม่เกิน ๑๖๐ วัน)

ลงชื่อ.....

(นายชินนทร์ สุพรรณม)

ผู้แบ่งงวดงาน

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒